

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AMAZONAS

PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACION DE OBRA

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| FECHA PLANILLA: | martes, 11 de abril de 2023 | FECHA DE CONTRATO: | 17-mar-23 |
| OBRA: | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RUINAS | FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO: | |
| UBICACIÓN: | PARROQUIA AMAZONAS | FECHA DE INICIO DE LA OBRA: | 17-mar-23 |
| No. CONTRATO: | CONTRATO INFIMA CUANTIA GADPR "A"-005-2023 | PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIOS) | 15 |
| MONTO CONTRATO: | 1.490,00 USD | AMPLIACIONES DE PLAZO (DÍAS CALENDARIO) PARALIZACIÓN OBRA: | |
| MONTO ANTICIPO: | ---- USD | FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: | 01-abr-23 |
| CONTRATISTA: | SR. CARLOS EDUARDO LALVAY MOROCHO | FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CON AMPLIACIONES: | 01-abr-23 |
| FISCALIZADOR: | ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: | 27-mar.-23 |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA: | S/N | DÍAS MULTA POR CRONOGRAMA: | |
| | PERIODO DESDE 17/03/2023 HASTA 27/03/2023 | DÍAS MULTA POR PRESENTACIÓN DE PLANILLA: | |

| RUBRO N° | DESCRIPCION DEL RUBRO | UNIDAD | CONTRACTUAL | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | OBSERV. | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|------------------|----------|-----------|----------|-------|---------|-------|---------|-------------|-------|--|-----------------|
| | | | CANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL | CANTIDADES | | | IMPORTE | | | AVANCE | | AUMENTO | | | DISMINUCIÓN | | | |
| | | | | | | ACUM.ANT. | PRESENTE | TOT.FECHA | ACUM.ANT. | PRESENTE | TOT.FECHA | PRESENTE | TOTAL | CANT. | MONTO | | CANT. | MONTO | | |
| 1,00 | DESBROCE Y LIMPIEZA | m2 | 500,00 | 0,70 | 350,00 | | 478,80 | 478,80 | | 335,16 | 335,16 | 96% | 96% | | | 21,20 | 14,84 | | | |
| 2,00 | EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR (0-2)m | m3 | 60,00 | 12,30 | 738,00 | | 59,20 | 59,20 | | 728,16 | 728,16 | 99% | 99% | | | 0,80 | 9,84 | | | |
| 3,00 | EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO (0-2)m | m3 | 5,50 | 12,80 | 70,40 | | 7,62 | 7,62 | | 97,54 | 97,54 | 139% | 139% | 2,12 | 27,14 | | | | | |
| 4,00 | EXCAVACIÓN MANUAL CON PRESENCIA DE AGUA (0-2)m | m3 | 7,20 | 17,89 | 128,81 | | 7,92 | 7,92 | | 141,69 | 141,69 | 110% | 110% | 0,72 | 12,88 | | | | | |
| 5,00 | RELLENO MANUAL SIN COMPACTAR | m3 | 54,00 | 2,00 | 108,00 | | 21,98 | 21,98 | | 43,96 | 43,96 | 41% | 41% | | | 32,02 | 64,04 | | | |
| 6,00 | DESALOJO MANUAL | m3 | 35,00 | 2,71 | 94,85 | | 52,76 | 52,76 | | 142,98 | 142,98 | 151% | 151% | 17,76 | 48,13 | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | RESUMEN DE LA PLANILLA No.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ANTERIOR | ESTE PRD. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DESCRIPCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR PLANILLA OBRA CIVIL | | | | 1.489,49 | | | | | | | | | | | 1.489,49 |
| | | | | | VALOR PLANILLA TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR IVA 12% | | | | 178,74 | | | | | | | | | | | 178,74 |
| | | | | | VALOR PLANILLA MAS IVA | | | | 1.668,23 | | | | | | | | | | | 1.668,23 |
| | | | | | DESC. DEL ANTICIPO 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DESC. IMPUESTO A LA RENTA (1.75%) | | | | 26,07 | | | | | | | | | | | 26,07 |
| | | | | | DESC. 100% DEL 12% IVA | | | | 178,74 | | | | | | | | | | | 178,74 |
| | | | | | MULTAS () DIAS POR RETRASO DE TRABAJOS (1%o) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | MULTAS () DIAS POR RETRASO DE PLANILLA (1%o) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR A PAGAR | | | | 1.463,42 | | | | | | | | | | | 1.463,42 |
| | | | | | SON: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 42/100 DÓLARES | | | | | | | | | | | | | | | |

.....
ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO
FISCALIZADORA

.....
SR. CARLOS EDUARDO LALVAY MOROCHO
CONTRATISTA