

**INFORME DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO
PLANILLA N° 1 DE EJECUCIÓN DE OBRA (LIQUIDACION)**

DE: ING. PABLO BUELE NUGRA
 PARA: SR. MANUEL PILLACELA
 ASUNTO: Informe de Administración
 PERIODO DE EJECUCIÓN: Desde: 12/10/2023 Hasta: 06/11/2023
 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA EL AMARILLO
 FECHA: 7 de noviembre de 2023

1.- ANTECEDENTES Y REFERENCIAS GENERALES

El GAD Parroquial Rural de Amazonas en ejercicio de sus competencias establecidas en el Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador y considerando la necesidad de la Obra, tomó la decisión de realizar el contrato CONTRATO OC-GADPRA-0007-2023 cuyo objeto es ejecutar el proyecto: MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA EL AMARILLO ubicado en la PARROQUIA AMAZONAS.

DATOS ESPECIFICOS:

Contratista: SR. LALVAY MOROCHO CARLOS EDUARDO
 Monto: \$ 4,461.10
 Anticipo: \$ 0.00
 Fecha del contrato: 12/10/2023
 Plazo contractual: 15 días calendario
 Fecha notificación del anticipo:
 Fecha de inicio de la Obra: 12 de octubre de 2023
 FISCALIZADOR(A): ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO

2.- ANALISIS DE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO

El avance actual de la obra representa el 99.98% del monto total del contrato. Pero los trabajos se encuentran terminados al 100%.

OBRA CIVIL	VALORES PROGRAMADOS		VALOR EJECUTADO		PLANILLAS
	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO	
	4,461.10	4,461.10	4,460.19	4,460.19	N° 1 LIQUIDACION
%	100.00%	100.00%	99.98%	99.98%	

3.- RESUMEN ECONÓMICO DE LA PLANILLA

PLANILLA	Anticipo	Planilla 1	Planilla 2	Planilla 3	Planilla 4	Planilla 5	Total
CONTRATO PRINCIPAL							
OBRA CIVIL	\$ 0.00	\$ 4,460.19					\$ 4,460.19
TRANSPORTE							\$ 0.00
REAJUSTE OBRA CIVIL							\$ 0.00
REAJUSTE OBRA TRANSPORTE							\$ 0.00
COSTO MAS PORCENTAJE							\$ 0.00
CONTRATO COMPLEMENTARIO							
OBRA CIVIL							
TRANSPORTE							
TOTAL (dólares)	\$ 0.00	\$ 4,460.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,460.19

4.- MULTAS

	VALOR	% MULTA	VALOR	PROGRAMADO 100%		EJECUTADO	
				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
A.- DIAS FUERA DE PLAZO PLANILLAS			0.00				
B.- INCUMPLIMIENTO AVANC. ECO (\$)			0.00	\$ 4,461.10	\$ 4,461.10	4,460.19	\$ 4,460.19
				100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
C.-DIAS FUERA DEL PLAZO DE OBRA			10.00	INCUMPLIMIENTO REFERIDO A CURVA ACUMULADA DEL 80%			
C.- MULTAS POR DIAS FUERA DEL PLAZO DE OBRA			44.61	PROGRAMADO	EJECUTADO	INCUMPL.	% INCUMPL.
TOTAL DE MULTAS			44.61	\$ 3,568.88	\$ 4,460.19	\$ 0.00	0.00%

5.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Fecha de contrato: 12 de octubre de 2023
 Plazo Contractual: 15 Días
 Fecha entrega anticipo:
 Fecha inicio de la Obra: 12 de octubre de 2023
 Fecha de terminación de Plazo: 27 de octubre de 2023
 Días de ampliación de Plazo: (0) días calendario
 Fecha solicitud de recepción: 6 de noviembre de 2023
 Fecha de terminación de obra: 6 de noviembre de 2023

6.- RESUMEN ECONÓMICO DE PLANILLAS A CANCELAR EN ESTE PERIODO

DESCRIPCIÓN	Contrato Principal				Contrato Comple.		TOTAL
	OBRA N°	REAJUSTE PLANILLA	COSTO C1 + %	REAJUSTE ANTICIPO	OBRA	REAJUSTE	
VALOR PLANILLA OBRA CIVIL	\$ 4,460.19						\$ 4,460.19
IVA: 12%	\$ 535.22						\$ 535.22
TOTAL	\$ 4,995.41						\$ 4,995.41
Descuentos							
DESCUENTO 100% IVA	-\$ 535.22						-\$ 535.22
IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	-\$ 78.05						-\$ 78.05
ANTICIPO							\$ 0.00
MULTAS	-\$ 44.61						-\$ 44.61
TOTAL A PAGAR	\$ 4,337.53						\$ 4,337.53

7.- **FIRMAS DE RESPONSABILIDAD**

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ING. PABLO BUELE NUGRA
Administrador

SR. MANUEL PILLACELA
Presidente del GAD Parroquial