



Viche, 20 de diciembre de 2021.

Asunto: Entrega de Informe de conformidad del contrato NIC-0860023100001-2021-400025.

Señor
Alirio Peralta Rodríguez
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE VICHE
Presente.-

De mi consideración:

Por el presente me permito informar que los trabajos, objetos de contrato de **Ínfima Cuantía** para la "MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN EL RECINTO ORO VERDE DE LA PARROQUIA VICHE, CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE ESMERALDAS" se han cumplido apegados a las especificaciones técnicas y cláusulas del contrato. El detalle de lo actuado se describe en anexos adjuntos, además de encontrar esta información en este informe.

En atención a lo antes descrito en mi calidad de Administrador elevo el presente informe para los fines legales pertinentes.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE



Sr. Alexander Zambrano V.
SECRETARIO

Sr. Wilson Alexander Zambrano Villagómez
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
C.C. Archivo

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE



RECIBIDO
FECHA: 20/12/2021
HORA: 14:00.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE



Ing. Marco Reyes Delgado
TESORERO

INFORME FINAL DE CONFORMIDAD ADMINISTRADOR DE CONTRATO

NIC-0860023100001-2021-400025

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Viche con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de la Parroquia, procede a la ejecución del contrato de **Ínfima Cuantía**, para la "MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN EL RECINTO ORO VERDE DE LA PARROQUIA VICHE, CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE ESMERALDAS" el día 16 de diciembre del 2021. Se suscribe el contrato con el Ing. Armando Jhonatan Rodríguez Cevallos. El monto del contrato es de USD 2.183,92 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 92/100) más IVA y tendrá un plazo de 5 días calendarios.

Se designa al Sr. Wilson Alexander Zambrano Villagómez en calidad de Administrador del contrato, con la finalidad de ser responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada ejecución, con el estricto cumplimiento de todas las cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos. Además de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de toda y cada una de las obligaciones del mismo. El Administrador deberá además suscribir las actas de entregas de recepción conforme con los procedimientos previstos.

He procedido a la revisión respectiva de los bienes y certifico que se han cumplido apegados a los términos de referencia previstos y análisis de estudios de mercado previamente realizados.

En lo estipulado en el plazo total de entrega de los bienes se cumplió en 5 días. El detalle del plazo se encuentra detallado a continuación:

Liquidación de plazos Según lo contratado

<i>Fecha de Suscripción del Contrato</i>	<i>: 16 de diciembre del 2021</i>
<i>Plazo Contractual</i>	<i>: 5 días</i>
<i>Fecha de Entrega del Anticipo</i>	<i>: No se entregó anticipo</i>
<i>Fecha de Inicio de contrato</i>	<i>: 16 de diciembre del 2021</i>
<i>Fecha de Terminación de prevista</i>	<i>: 20 de diciembre del 2021</i>
<i>Fecha de Finalización efectiva de contrato</i>	<i>: 20 de diciembre del 2021</i>

Como se puede apreciar el contratista no tubo retraso en la entrega de los bienes.

El costo de los rubros ejecutados en el contrato es de \$ 2.183,92 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 92/100) más IVA, es decir el 100 %.

Liquidación Económica.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
1	Planilla Única	2.183,92

Entrega Recepción.

En mérito de los antecedentes expuestos el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Viche, recibe a satisfacción el MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN EL RECINTO ORO VERDE DE LA PARROQUIA VICHE, CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE ESMERALDAS, como se estipula en el contrato N° NIC-0860023100001-2021-400025, de acuerdos al siguiente detalle:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID AD	CANTIDA D	P.U.	TOTAL
1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE POSTES METÁLICOS) GALVANIZADOS. H=6M, D=4", E=3MM (INCLUYE BASE DE HORMIGÓN F'C=210KG/CM2	U	4,00000	210,16068	840,64272
2	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REFLECTORES LED 250W	U	4,00000	168,61710	674,46840
3	PROVISIÓN Y TENDIDO DE MANGUERA PVC DE 1 PULGADA	M	70,00000	1,06519	74,56302
4	ALIMENTACIÓN ENTRE LUMINARIAS CON CONDUCTOR CU FLEXIBLE 2#10	M	70,00000	3,08299	215,80910
5	CAJA DE CONTROL PARA ENCENDIDO DE LUMINARIAS (INCLUYE CAJA-RELOJ, CONTACTOR Y BREAKER)	U	1,00000	186,60228	186,60228
6	ACOMETIDA ELÉCTRICA EXTERNA CON CONDUCTOR CU AISLADO 2#6+1#6	M	12,00000	8,10092	97,21104
7	PROVISIÓN, ARMADO E INSTALACIÓN DE PUESTA TIERRA CON 1 VARILLA (INCLUYE EXCAVACIÓN Y COMPACTADO)	U	1,00000	94,62750	94,62750
PRESUPUESTO REFERENCIAL TOTAL DE LA OBRA					2183,9240

Conclusión del Administrador del contrato.

Toda vez que quien suscribe este informe, ha inspeccionado los servicios y se constató que los trabajos han sido finalmente ejecutados de acuerdo a las órdenes del Administrador y demás documentos contractuales asegura la liquidación final de la misma. Y en virtud de lo expuesto, el Administrador considera procedente la recepción de los bienes por el "MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN EL RECINTO ORO VERDE DE LA PARROQUIA VICHE, CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE ESMERALDAS", la Respectiva Suscripción



del Acta de Entrega-Recepción definitiva de los servicios y el pago respectivo al contratista.

Viche, 20 de diciembre de 2021.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE



Alexander Zambrano V.
Sr. Alexander Zambrano V.

Wilson Alexander Zambrano Villagómez
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
C.C. Archivo